

ПРИКАЗ

18.01.2023

№ 18

п. Чагода

Об утверждении Плана работы по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

С целью предупреждения рисков несвоевременного завершения работ, обеспечения непрерывности образовательного процесса при проведении капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чагодощенского муниципального округа «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чагодощенского муниципального района «Чагодская средняя общеобразовательная школа» (приложение).
2. Директору МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» Басовой Наталье Анатольевне еженедельно по пятницам с 01 марта 2023 года предоставлять в управление образования Администрации Чагодощенского муниципального округа исчерпывающую информацию о ходе реализации Плана работы по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» с указанием имеющихся рисков.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВРИО начальника
управления образования администрации
Чагодощенского муниципального округа



О.В.Хрусталева

ПЛАН РАБОТЫ
по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Чагодощенского муниципального округа
МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
1.	Подведение итогов аукциона по капитальному ремонту здания корпус 1 (кабинеты 1-3 этажей, коридоры 1-2 этажей и вход в подвал, санузлы 1-2 этажа, сантехнические работы 1-2 этаж).	08.02.2023 г.
2.	Заключение контракта по результатам аукционов по капитальному ремонту здания корпус 1 (кабинеты 1-3 этажей, коридоры 1-2 этажей и вход в подвал, санузлы 1-2 этажа, сантехнические работы 1-2 этаж).	20.02.2023 г.
3.	Проведение рабочих встреч с подрядчиками по разработке подробных графиков проведения работ	01.03.2023 г.
4.	Подведение итогов аукциона по капитальному ремонту здания корпус 1 (Капитальный ремонт объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чагодская средняя общеобразовательная школа» корпус №1 (монтаж и пусконаладочные работы пожарной автоматической сигнализации))	20.03.2023 г.
5.	Заключение контракта по результатам аукционов по Капитальный ремонт объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чагодская средняя общеобразовательная школа» корпус №1 (монтаж и пусконаладочные работы пожарной автоматической сигнализации)	01.04.2023 г.
6.	Подведение итогов аукциона по ремонт ограждения МБОУ "Чагодская средняя общеобразовательная школа" корпус №1	20.04.2023
7.	Заключение контракта по результатам аукционов по ремонт ограждения МБОУ "Чагодская средняя общеобразовательная школа" корпус №1	30.04.2023 г.
8.	Проведение рабочих встреч с подрядчиками по разработке подробных графиков проведения работ	С 10.04.2023 г. по 05.05.2023 г.
9.	Разработка, согласование и утверждение подробных графиков проведения работ по каждому направлению, определение контрольных точек проведения работ в целом по зданию	С 10.04.2023 г. по 12.05.2023 г.
10.	Приобретение подрядчиком материалов для проведения работ, обеспечение мест хранения материалов в учреждении (при необходимости)	До 20.05.2023 г.
11.	Начало проведения работ в соответствии с утверждёнными графиками	С 01.06.2023 г.
12.	Проведение работ в соответствии с графиками	С 01.06.2023 по 30.09.2023 г.

13.	Проведение рабочих совещаний с участием подрядчиков с целью контроля исполнения графиков работ и своевременного внесения необходимых корректировок	еженедельно по средам
14.	Проведение совещаний с участием Оперативного штаба Администрации Чагодощенского муниципального округа и представителей Службы единого заказчика по вопросам строительного контроля и выполнения контрольных точек проведения работ	1 раз в 3-4 недели
15.	Подведение промежуточных итогов выполнения графиков работ, определение процента выполненных работ, выявление рисков, рассмотрение путей их устранения	01.08.2023
16.	Завершение ремонтных работ, подготовка и направление документов на оплату контрактов	30.09.2023 г.
17.	Межведомственное совещание по оценке необходимости введения планов обеспечения непрерывности образовательного процесса, разработанных на случай форс-мажорных обстоятельств (увеличение сроков проведения ремонтов)	30.09.2023 г.